

Project: Rua Nova do Loureiro 43-45, Lisboa

Report Number: Laurel - 27



YAO TENG FGI
Property Development

施工进度报告

月度报告

2024 年 6 月

建筑商

LADRILLO S.A - Construção, Remodelações e Projecto

当前进程

工程概述

1. 镀锌
2. 装置绝缘
3. 基础建设工作
4. 污水与城市系统的连接
5. 地下楼层抹平

工程照片









六月，建筑商在面向街道的一侧进行了锌覆层和屋顶瓦片的施工，并在正面安装了隔热材料。此外，他们还完成了面向花园的立面的粉刷工作。













接着 5 月份的工程，施工人员继续在一楼公寓的内墙内放置隔热材料，随后又在二楼公寓进行隔热。

同时，他们推进了整栋大楼的水管系统安装，并顺利完成了渗漏测试。此外，他们还完成了视音频系统基础设施的安装。

这些定制窗户已经在车间生产并准备就绪。它们将于七月交付并安装。











在完成供水管道和污水排放系统安装后，并根据批准的执行计划，建筑商将建筑物的污水系统连接到公共城市污水系统。





六月，建筑商开始在地下楼层进行抹平工作，在混凝土底层地板上铺上一层材料，以平滑楼板并帮助平整。