

项目: Rua Nova do Loureiro 43-45, Lisboa

报告序号: Laurel - 07

## 工程汇报

月度报告

开始时间: 2022 年 9 月 1 日, 星期四 结束时间: 2022 年 9 月 30 日, 星期五

承建方

LADRILLO S.A - Construção, Remodelações e Projecto

## 当前进程

工作概述

1. 建造封顶梁
2. 加固楼梯的基础
3. 组装工程棚架

## Process Photos







正如上一份报告中提到的，施工人员拆除了更多的上层旧墙体，以准备使用由钢和混凝土制成的封顶梁，将所有的打桩平铺在一起，为下一步打下基础。9月，我们继续在梁上安装柱子和砖块，以重建面向花园的建筑物的外墙。与此同时，我们开始准备在前立面墙上建造封顶梁。



9 月，施工人员完成了在楼梯墙壁上涂抹加固石膏的工作。并浇筑混凝土作为楼梯的基础，以使其更坚固。





按照计划，施工人员在立面上安装了工程棚架，以更好地在工地工作并保护建筑物的立面。