

項目: Rua Nova do Loureiro 43-45, Lisboa

報告序號: Laurel - 07

工程彙報

月度報告

開始時間: 2022 年 9 月 1 日, 星期四 結束時間: 2022 年 9 月 30 日, 星期五

承建方

LADRILLO S.A - Construção, Remodelações e Projecto

當前進程

1. 建造封頂梁
2. 加固樓梯的基礎
3. 組裝工程棚架

工作概述

Process Photos







正如上一份報告中提到的，施工人員拆除了更多的上層舊牆體，以準備使用由鋼和混凝土製成的封頂梁，將所有的打樁平鋪在一起，為下一步打下基礎。9月，我們繼續在梁上安裝柱子和磚塊，以重建面向花園的建築物的外牆。與此同時，我們開始準備在前立面牆上建造封頂梁。



項目: Rua Nova do Loureiro 43-45, Lisboa

報告序號: Laurel - 07

9 月，施工人員完成了在樓梯牆壁上塗抹加固石膏的工作。並澆築混凝土作為樓梯的基礎，以使其更堅固。





按照計畫，施工人員在前立面上安裝了工程棚架，以更好地在工地工作並保護建築物的立面。