

项目: Rua do Passadiço 55, Lisboa

报告序号: Passadiço - 06

YT
Yao Teng
Investment Fund


YAO TENG FGI
Property Development

工程汇报

月度报告

开始时间: 2022 年 9 月 1 日, 星期四 结束时间: 2022 年 9 月 30 日, 星期五

承建方

NS Reformas, Construcción Y Trading S.L.U

当前进程

工作概述

1. 建造封顶梁
2. 开始执行基础施工
3. 开始拆除一楼

工程照片



项目: Rua do Passadiço 55, Lisboa

报告序号: Passadiço - 06



正如八月份的施工报告中提到的，施工人员正在建造封顶梁工作。9月，我们完成了钢结构和木模的组装，浇筑混凝土，在现有建筑物的顶部建造外墙顶梁，以加强外墙结构，避免未来倒塌。



项目: Rua do Passadiço 55, Lisboa

报告序号: Passadiço - 06







八月底，施工人员完成了一次彻底挖掘，达到了这座建筑的最低水平面。9月，我们继续挖掘地基，以增强新结构的建筑基础。在这些步骤后，涂上一层混凝土作为建筑的地基，然后安装钢筋。

此外，施工人员于9月底开始拆除一楼的旧有墙壁和楼板。