

項目: Rua do Passadiço 55, Lisboa

報告序號: Passadiço - 06

工程彙報

月度報告

開始時間: 2022 年 9 月 1 日, 星期四 結束時間: 2022 年 9 月 30 日, 星期五

承建方

NS Reformas, Construcción Y Trading S.L.U

當前進程

工作概述

1. 建造封頂梁
2. 開始執行基礎施工
3. 開始拆除一樓

工程照片





正如八月份的施工報告中提到的，施工人員正在建造封頂梁工作。9月，我們完成了鋼結構和木模的組裝，澆注混凝土，在現有建築物的頂部建造外牆頂梁，以加強外牆結構，避免未來倒塌。



項目: Rua do Passadiço 55, Lisboa

報告序號: Passadiço - 06

YT
Yao Teng
Investment Fund


YAO TENG FGI
Property Development







八月底，施工人員完成了一次徹底挖掘，達到了這座建築的最低水平面。9月，我們繼續挖掘地基，以增強新結構的建築基礎。在這些步驟後，塗上一層混凝土作為建築的地基，然後安裝鋼筋。

此外，施工人員于9月底開始拆除一樓的舊有牆壁和樓板。