

项目: Rua Nova do Loureiro 43-45, Lisboa

报告序号: Laurel - 16

## 工程汇报

月度报告

开始时间: 2023 年 6 月 1 日星期四 结束时间: 2023 年 6 月 30 日星期五

承建方

LADRILLO S.A - Construção, Remodelações e Projecto

## 当前进程

工程概述

1. 继续三层钢结构
2. 继续组装墙体石膏板

## 工程照片



项目: Rua Nova do Loureiro 43-45, Lisboa

报告序号: Laurel - 16



项目: Rua Nova do Loureiro 43-45, Lisboa

报告序号: Laurel - 16



继上次报道中提到的工作之后，施工人员正在继续进行三层钢结构的组装工作。钢结构完成后，我们开始放置木梁和木板，完成主体结构和路面板，然后准备安装屋顶。

项目: Rua Nova do Loureiro 43-45, Lisboa

报告序号: Laurel - 16



项目: Rua Nova do Loureiro 43-45, Lisboa

报告序号: Laurel - 16



6 月，建筑商继续组装内部分隔墙的钢结构，以分割和定位公寓的空间和功能区。我们在一楼完成安装，并在二楼开始工作。