

Project: Rua do Passadiço 55, Lisboa

Report Number: Passadiço - 24

施工进度报告

月度报告 2024 年 03 月

建筑商 NS Reformas, Construccion Y Trading S.L.U

当前进程

工程概述

1. 开始粉刷
2. 锌制屋顶和外墙板
3. 窗户框架

工程照片











继石膏板安装之后，建筑工人勤奋地对 1 楼、2 楼和 3 楼的墙壁和天花板接缝进行了处理和填充。经过这一细致的过程后，他们开始将墙壁和天花板涂成白色。





Project: Rua do Passadiço 55, Lisboa

Report Number: Passadiço - 24







与此同时，建筑团队根据装修设计规范开始进行镀锌屋顶和外墙板的工作。此外，我们在 3 月份开始为各个部分的所有窗户和门安装石材窗台。值得注意的是，窗户是在工厂车间生产和预装的。