

Project: Largo Rodrigues de Freitas no 4 e 5 e Beco da Lage no 4, 1100-455 Lisboa

Report Number: Freiras - 22



YAO TENG FGI
Property Development

施工进度报告

月度报告

2024 年 5 月

建筑商

LADRILLO S.A - Construção, Remodelações e Projecto

当前进程

工程概述

1. 组装屋顶钢筋结构
2. 拆除

工程照片













如同先前的报导中所提到的，建筑商于四月开始组装屋顶钢结构。这个月，他们专注于完成组装，成功将钢结构框架安装在屋顶上，并沿着屋顶边缘建造了围墙。





Project: Largo Rodrigues de Freitas no 4 e 5 e Beco da Lage no 4, 1100-455 Lisboa

Report Number: Freiras - 22



YAO TENG FGI
Property Development

正如先前的报告所强调的，我们的耀腾未来房产开发项目经理和工程师一丝不苟地致力于确保这座老化建筑的结构完整性和稳定性。稳定以上楼层结构后，施工人员于 5 月底开始拆除一层剩余的路面和原有的底层墙体。