

Project: Rua Nova do Loureiro 43-45, Lisboa

Report Number: Laurel - 27



YAO TENG FGI  
Property Development

## 施工進度報告

月度報告

2024 年 6 月

建築商

LADRILLO S.A - Construção, Remodelações e Projecto

## 當前進程

工程概述

1. 鍍鋅
2. 裝置絕緣
3. 基礎建設工作
4. 污水與城市系統的連接
5. 地下樓層抹平

## 工程照片









六月，建築商在面向街道的一側進行了鋅覆層和屋頂瓦片的施工，並在正面安裝了隔熱材料。此外，他們還完成了面向花園的立面的粉刷工作。















接著 5 月份的工程，施工人員繼續在一樓公寓的內牆內放置隔熱材料，隨後又在二樓公寓進行隔熱。

同時，他們推進了整棟大樓的水管系統安裝，並順利完成了滲漏測試。此外，他們還完成了視音頻系統基礎設施的安裝。

這些定制窗戶已經在車間生產並準備就緒。它們將於七月交付並安裝。











在完成供水管道和污水排放系統安裝後，並根據批准的執行計劃，建築商將建築物的污水系統連接到公共城市污水系統。





六月，建築商開始在地下樓層進行抹平工作，在混凝土底層地板上鋪上一層材料，以平滑樓板並幫助平整。