

Project: Rua do Passadiço 55, Lisboa

Report Number: Passadiço - 27



YAO TENG FGI  
Property Development

## 施工进度报告

月度报告

2024 年 6 月

建筑商

NS Reformas, Construcccion Y Trading S.L.Uz

## 当前进程

工程概述

1. 安装淋浴盘
2. 安装门窗
3. 屋顶瓦片及栏杆组装
4. 安装雨水排水管

## 工程照片



**Project:** Rua do Passadiço 55, Lisboa

**Report Number:** Passadiço - 27



**YAO TENG FGI**  
Property Development





如之前的报告中所提到的，建筑商已经完成了单位浴室区域的防水工作，并开始为浴室的地板和墙壁贴上磁砖。六月，他们为名邸壹号计划的所有单位铺设浴室瓷砖并安装淋浴盆。









**Project:** Rua do Passadiço 55, Lisboa

**Report Number:** Passadiço - 27



**YAO TENG FGI**  
Property Development







5 月份，建造者们专注于修复现有石窗框，并准备窗户安装。订制的门窗是在专业工场生产的。六月收到货后，施工人员开始安装。









**Project:** Rua do Passadiço 55, Lisboa

**Report Number:** Passadiço - 27



**YAO TENG FGI**  
Property Development

---

在 6 月，完成安装屋顶瓦片。随后，建筑商在顶层屋顶上组装栏杆。同时，他们开始沿着外墙安装风暴和雨水排水管。