



施工进度报告

月度报告

2024 年 8 月

建筑商

LADRILLO S.A - Construção, Remodelações e Projecto

当前进程

工程概述

1. 继续铺温层及铺石膏板
2. 厨房、卫浴地面防水
3. 继续放置窗户

工程照片









正如 7 月的报告中所提到的，施工队正在底层和三层的内墙内安装隔热材料，并开始在一楼的墙壁上放置石膏板。

8 月份，他们继续在三楼安装隔热层，并在一楼墙壁上安装石膏板。随后，他们开始在二楼和三楼安装石膏板。







在上个月完成工作的基础上，8 月份施工队继续对厨房和卫生间区域进行施工。完成地板上背板的安装后，他们在背板上涂上了底漆层，以加强表面处理。随后，他们开始在地板和墙壁上涂上防水层。

Project: Rua Nova do Loureiro 43-45, Lisboa

Report Number: Laurel - 29



YAO TENG FGI
Property Development







如同先前的报告所述，施工团队开始在底层和三层的公寓安装窗户。8月份，他们精心完成了地面、三楼、一楼窗户的安装。