



施工進度報告

月度報告

2024年8月

建築商

LADRILLO S.A - Construção, Remodelações e Projecto

當前進程

工程概述

1. 繼續鋪溫層及鋪石膏板
2. 廚房、衛浴地面防水
3. 繼續放置窗戶

工程照片









正如 7 月的報告中所提到的，施工隊正在底層和三層的內牆內安裝隔熱材料，並開始在一樓的牆壁上放置石膏板。

8 月份，他們繼續在三樓安裝隔熱層，並在一樓牆壁上安裝石膏板。隨後，他們開始在二樓和三樓安裝石膏板。







在上個月完成工作的基礎上，8 月份施工隊繼續對廚房和衛生間區域進行施工。完成地板上背板的安裝後，他們在背板上塗上了底漆層，以加強表面處理。隨後，他們開始在地板和牆壁上塗上防水層。

Project: Rua Nova do Loureiro 43-45, Lisboa

Report Number: Laurel - 29



YAO TENG FGI
Property Development







如同先前的報告所述，施工團隊開始在底層和三層的公寓安裝窗戶。8月份，他們精心完成了地面、三樓、一樓窗戶的安裝。