

Project: Rua do Passadiço 55, Lisboa

Report Number: Passadiço - 29

施工進度報告

月度報告 2024 年 9 月至 12 月

建築商 NS Reformas, Construcción Y Trading S.L.Uz

當前進程

工程概述

1. 完成鋪設地面鋪裝
2. 安裝衛浴設備和照明設備
3. 組裝淋浴玻璃屏風
4. 組裝廚櫃並放置電器
5. 組裝木工衣櫃、衣櫃
6. 最後的壁畫
7. 安裝門
8. 公共區域的磁磚
9. 樓梯組裝完成
10. 安裝陽台護欄
11. 做好強制檢查工作




工程照片







按照工作安排，施工隊開始進行地板安裝。他們成功地完成了整個地板的隔音應用，確保了聲學性能的提升。之後，他們開始鋪設木地板，仔細對齊每塊地板，以創造出無縫且美觀的飾面。




Project: Rua do Passadiço 55, Lisboa

Report Number: Passadiço - 29



YAO TENG FGI
Property Development



Project: Rua do Passadiço 55, Lisboa

Report Number: Passadiço - 29



YAO TENG FGI
Property Development





在 8 月取得進展的基礎上，施工團隊在 9 月和 10 月繼續在公寓浴室安裝衛浴設備。這包括安裝淋浴盤和玻璃門、洗臉盆和水龍頭。團隊確保所有固定裝置正確對齊並牢固安裝，遵守功能和設計標準，打造現代、高品質的浴室空間。















廚房木工在工場生產，9 月運抵現場。從 9 月開始，施工隊開始精心組裝廚櫃，櫃體顏色為淡雅的墨綠色，並於 10 月初完成安裝。廚房用具於 10 月抵達後，團隊開始安裝設備和固定裝置，確保它們與新安裝的櫥櫃和檯面無縫集成，形成一個功能齊全且美觀的廚房。



Project: Rua do Passadiço 55, Lisboa

Report Number: Passadiço - 29



YAO TENG FGI
Property Development





除了廚房櫥櫃的木工工作外，還生產客製化的櫥櫃和衣櫃並運送到現場。施工團隊將這些單元安裝在公寓中，確保它們按照建築規劃放置，為日常使用提供充足的儲存空間和功能，同時保持設計美感。





Project: Rua do Passadiço 55, Lisboa

Report Number: Passadiço - 29



YAO TENG FGI
Property Development





Project: Rua do Passadiço 55, Lisboa

Report Number: Passadiço - 29



YAO TENG FGI
Property Development

同時，施工隊收到門材後，開始組裝室內門以及公寓入口安全門。這些門經過精心安裝，以確保安全性和美觀性與建築物的整體設計保持一致。










The installation of the staircase was completed, both in the apartments for interior use and in the common areas. Following this, the builders began tiling the common area floors with ceramic tiles, carefully applying a classic pattern to enhance the aesthetic appeal and durability of the spaces.












陽台護欄已於 9 月生產完畢並交付現場。然後，建築商將它們安裝在每個公寓的陽台上，確保安全和美觀。這些護欄不僅提供必要的保護，還增強了陽台的整體設計。





所有內牆的最後塗裝已於十月完成。11月，技術人員開始在整個飯店安裝照明燈具。此外，我們的耀騰未來房產開發有限公司專案經理開始準備向市政廳申請使用許可證所需的強制專家檢查。這包括準備電網執行計劃、供水系統執行計劃、能源效率評估、聲學測試以及其他必要的合規文件。